

# 恵那文化センター大ホール天井耐震化等工事

## 工事概要

大ホール既設天井及び壁の一部を撤去し耐震性のある天井及び壁とする。

付属設備の照明器具、スピーカー、空調ダクト等落下防止対策。

客席クリーニング、客席床修繕。

音響反射板、スクリーン等の巻上機、滑車、ワイヤーロープ、制御盤、操作盤更新。

工期：平成31年3月20日～令和元年9月17日

工事費：191,700,000円 設計：青島設計株式会社 施工：恵中建設株式会社



改修前



改修完成後

## 改修工事施工写真



ホール客席仮設足場組立状況



耐震補強天井下地



天井裏空調ダクト配管



ホール天井ボード貼り状況



客席床長尺シート貼り



客席椅子クリーニング



8,500~10,000ルーメンの  
高輝度と高画質を実現した  
プロジェクターの新規購入